太平洋セメント株式会社大船渡工場　2026年度　ASR投入施設活用率

ASR

可燃分等	0.677	(t)
	4,733	(Mcal)
灰分	0.323	(t)

その他投入物

可燃分等	261.933	(t)
	335,791	(Mcal)
灰分	405.801	(t)

投入可燃物等
ASR可燃分等換算量
48.709　(t−ASR可燃分)

投入灰分
ASR灰分換算量
406.124　(t)

ASRリサイクル施設

回収電力

2.001	(t−ASR可燃分)	
6.529	(MWh)	×
857	(Mcal/MWh)	÷
0.4	(換算係数)	÷
6,991	(Mcal/t−ASR可燃分)	＝
2.001	(t−ASR可燃分)	

クリンカ生成熱

22.435	(t−ASR可燃分)	
366.450	(t)	×
428	(Mcal/t)	÷
6,991	(Mcal/t−ASR可燃分)	＝
22.435	(t−ASR可燃分)	

セメント類
403.449　(t)

その他
0.000　(t)

回収エネルギー
24.436　(t−ASR可燃分)

回収マテリアル
403.449　(t)

投入分

	投入可燃分等	48.709	(t−ASR可燃分)
＋	投入灰分	406.124	(t)
＝	投入計	454.833	(t)

回収分

	回収エネルギー	24.436	(t−ASR可燃分)
＋	回収マテリアル	403.449	(t)
＝	回収計	427.885	(t)

*** ASR投入施設活用率 ***

	回収計	427.885	(t)
÷	投入計	454.833	(t)
＝	ASR投入施設活用率	**0.94**	